

Prosjekt: Trolleskaret VA																																																													
Område	Prosjektstart	2022										2022										2023										2023																													
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
AKTIVITET	PLANLAGT START (VEKE)	PLANLAGT VARIGHET (VEKER)																																																											
Lofallsfeltet	Rigg	36	1																																																										
	Utsifting VK1	37	1																																																										
	Utsifting VK2	38	1																																																										
	Avdekking	36	12																																																										
	Grøftegraving	39	12																																																										
	Sprenging	45	4																																																										
	Rørlegging	40	12																																																										
	Masseutskifting	46	6																																																										
	Reetablering av veg	48	4																																																										
	Grusing	14	2																																																										
	Asfaltering	15	1																																																										
Trolleskaret gangsti	Opprydding	15	2																																																										
	Skogrydding	36	1																																																										
	Avdekking	50	10																																																										
	Grøftegraving	1	10																																																										
	Sprenging	8	2																																																										
	Rørlegging	2	10																																																										
	Etablering gangsti	11	5																																																										
	Opparbeiding	15	5																																																										
	Bekkeplastring	15	5																																																										
	Sikring	19	2																																																										
	Grusing	20	2																																																										
Fortau v/ gamle E39	Asfaltering	15	6																																																										
	Sprenging fjelskjæring	17	5																																																										
	Bergsikring	21	2																																																										
	Grøftegraving	22	12																																																										
	Sprenging i graft	22	12																																																										
	Rørlegging	24	10																																																										
	Etablering fortau	24	12																																																										
	Muring	34	3																																																										
	Grusing	35	2																																																										
	Asfaltering	35	2																																																										
	Kantstein	36	1																																																										
	Opprydding	37	1																																																										
	Ferdigstilling	37	1																																																										